

План подготовки потребителя тепловой энергии объекта ГАПОУ СО КУПК

по адресу: г. Каменск – Уральский ул. Алюминиевая, д. 58

к отопительному сезону 2025-2026 г.г. (приказ Минэнерго России от 13.11.2024 №2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к

отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду»)

№	Наименование мероприятий	Пункт Пр-2234	Срок проведения	Стоимость работ, т.р.	Ответственный исполнитель	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1. Организационные мероприятия						
1.	Назначить лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов	11.5.4.	выполнено		Директор, Токарева Н.Х.	Приказ о назначении ответственного лица о безопасной эксплуатации тепловых энергоустановок от 02.08.2024 г. № 01- 16/02.08.2024 г.
2.	Разработать и утвердить перечень документации для безопасной эксплуатации объектов	11.5.6.	выполнено		Заместитель директора, Ретнев Д.А.	от 02.08.2024 г.
3.	Разработать и утвердить согласно требованиям Правил N 115 эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и (или) производственные инструкции, разработанные в соответствии с Правилами промышленной безопасности.	11.5.7.	выполнено		Заместитель директора, Ретнев Д.А.	от 02.08.2024
1	2	3	4	5	6	7

4.	Обеспечить наличие и заполнение паспортов тепловых пунктов в соответствии с Приложением № 6 Правил N 115, а также наличие проектно-технической документации на здание (сооружение) в части внутренних систем теплоснабжения по теплопотребляющим установкам, установленным в здании (сооружении)	11.5.8.	01.07.2025 г.		Заместитель директора, Ретнев Д.А.	-
5.	Обеспечить наличие подготовленного персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, согласно штатному расписанию или заключить договор на техническое обслуживание в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации и ремонта оборудования.	11.5.9.	30.06.2025 г.		Заместитель директора, Ретнев Д.А.	-
2. Технические мероприятия						
6.	Провести наладку режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, внутридомовых сетей и теплопотребляющих установок с оформлением акта.	11.5.2.	Выполнено		Заместитель директора, Ретнев Д.А.	Совместно со специалистом «Уралтепловодомер», 10.04.2025 г.
7.	Провести проверку (осмотр) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектом, наличия неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающей организацией, с оформлением акта проверки.	11.5.3.	Выполнено		Заместитель директора, Ретнев Д.А.	-

8.	Выполнить проверку контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте, с указанием в Акте проверки заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов, а также результатов поверки средств измерений в соответствии с частью 4 статьи 13 Федерального закона от 26.06.2008 N 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений".	11.5.15.	Май-июль 2025г.		Заместитель директора, Ретнев Д.А.	Аккредитованная организация
3. Мероприятия, проводимые совместно с ЕТО (АО «Синарская ТЭЦ»						
9.	Обеспечить проведение промывки теплопотребляющих установок в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации (далее – ЕТО) с оформлением акта.	11.5.1.	Май-июль 2025г.	25 000,00	Заместитель директора, Ретнев Д.А.	Аккредитованная организация , АО «РУСАЛ Урал»
10.	Согласовать с представителями ЕТО необходимость установки пломб на дроссельных (ограничительных) устройствах во внутренних системах, включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения (если их наличие предусмотрено проектной документацией).	11.5.2.	Не требуется, не предусмотренно проектом			
11.	Обеспечить проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования ИТП и внутренних систем теплопотребления в присутствии представителя ЕТО с оформлением акта и записями о результатах проведенных испытаний в паспорте теплового пункта и (или) теплопотребляющих установок. Копию акта испытаний передать в ЕТО в течение 5 рабочих дней со дня их проведения.	11.5.5.	Май-июль 2025г.		Заместитель директора, Ретнев Д.А.	АО «РУСАЛ Урал»

12.	Обеспечить беспрепятственный доступ уполномоченных представителей ЕТО к объектам теплоснабжения и теплопотребляющим установкам для проведения осмотра с оформлением акта на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках, или для переключения закрытой системы теплоснабжения на открытую систему теплоснабжения с разбором сетевой воды или отступлений от проектного решения.	11.5.11.	Постоянно		Заместитель директора, Ретнев Д.А.	
13.	Провести сверку расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, с оформлением акта, подтверждающего отсутствие задолженности либо с подписанием сторонами документа, подтверждающего урегулирование с ЕТО порядка погашения всей существующей задолженности.	11.5.13.	до 01 июля 2025г.		Главный бухгалтер, Фрай А.М.	-
14.	Обеспечить периодическую проверку узлов учета перед отопительным периодом или после очередной поверки или ремонта с оформлением акта проверки.	11.5.14.	до 01 сентября 2025г.		Заместитель директора, Ретнев Д.А.	Инспектор АО «РУСАЛ Урал»
15.	Обеспечить участие в проверке ЕТО технической готовности теплопотребляющих установок к отопительному периоду, для оформления акта, составленного по результатам анализа документов и визуального осмотра, подписанного представителем теплоснабжающей организации и уполномоченным представителем потребителя тепловой энергии.	11.5.19.	до 01 сентября 2025г.		Заместитель директора, Ретнев Д.А.	Инспектор АО «РУСАЛ Урал»
	Всего			25 000,00		